

Protokół wejścia na montaż podłogi bambusowej

Data wykonania oględzin i pomiarów:

Imię i nazwisko wykonującego pomiary:

Rodzaj budynku: blok, piętro/ dom podpiwniczony/ dom na gruncie*.

Użytkowanie w: mieszkaniu/ domu/ biurze/ restauracji/ sali sportowej*.

Rodzaj podłoża: betonowe/ anhydrytowe/ drewniane, inne

Zanieczyszczone: klejem, farbą, innymi

Data wykonania podłoża:, Potwierdzono z dziennikiem budowy: TAK/ NIE*,

Rury CO w podłożu: TAK/ NIE*, Izolowane: TAK/ NIE*.

Ogrzewanie podłogowe: TAK/ NIE*, data uruchomienia:

Ogrzewanie nadmuchowe: TAK/ NIE, data uruchomienia:

Protokół z wykonania próby grzewczej lub wygrzewania posadzki zgodnie z normami: TAK/NIE*. Data wykonania:

Ocena podłoża: PRAWDIŁOWE/ NIEPRAWDIŁOWE*.

(minimalna klasa - C12; min. wytrzymałość podkładu na ściskanie 12N/mm² według PN EN13-892-2).

Ocena wyrównania podłoża przy użyciu łaty 2m: PRAWDIŁOWE/ NIEPRAWDIŁOWE*

(nie może wykazywać prześwitów większych niż 3 mm/ 2 m).

Wilgotność podłoża; pomiar I: %, pomiar II: %, pomiar III:, pomiar IV: (badana metoda CM).

Temperatura w pomieszczeniu:°C.

Wilgotność w pomieszczeniu:%.

(pomiarów należy dokonać we wszystkich pomieszczeniach, w których będzie wykonana podłoga. Temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić: **od: +18 do +25°C**, wilgotność powietrza: **od 45% do 65%**. Wilgotność podłoża: cementowego **max. 2%** (przy ogrzewaniu podłogowym **1,8%**), anhydrytowego **max. 0,5%** (przy ogrzewaniu podłogowym **0,3%**) badane metoda cm, drewnianego **max. 12%**.

Oświadczenie inwestora lub przedstawiciela inwestora o prawidłowym wykonaniu izolacji poziomych i pionowych:

.....
czytelny podpis inwestora

.....
czytelny podpis wykonawcy

www.wild-wood.pl

* niepotrzebne skreślić.

Domino Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(dawniej Domino Sp.j. Eugeniusz Świszcz, Zofia Świszcz)
ul. Rzeźnicza 4 | 58-200 Dzierżonów
tel.: +48 74 832 48 00 | fax: +48 74 831 80 75